

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 03 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư		Thời gian thực hiện dự án		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị phê duyệt quyết toán	Vốn kế hoạch đã bố trí đến thời điểm báo cáo		Vốn đã giải ngân		Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				Thời gian chậm lập báo cáo QT so với quy định (tháng)	Thời gian chậm thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng)	Thời gian chậm phê duyệt quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán	
				Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Khởi công (Tháng/năm)	Hoàn thành (Tháng/năm)			Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Trong đó:								
														NS trung ương	NS tỉnh	NS cấp huyện	Khác					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14	15,00	16,00	17,00	18,00	19	20	21	22	23
I	Dự án đã được phê duyệt quyết toán																					
II	Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán																					
III	Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán			1.676	1.456			1.594,2	1.594,2	1.633,2	1449	784,04	784,04	16,40			16,40					
1	BTXM đường từ nhà ông Thôn đến nhà ông Láng	UBND thị trấn Ba Tơ	C	587	510	7/2024	3/2025	519,9	519,9223	576,85	509	398,93	398,93	4,51			4,51					
2	Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường Ba Tơ - Ba Bích đi KDC số 3, TDP Kon Dung, thị trấn Ba Tơ	UBND thị trấn Ba Tơ	C	1.089	946	9/2024	3/2025	1.074,2	1074,246	1056,3	940	385,11	385,11	11,89			11,89					

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Đến hết ngày 31/03/2025)

(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 03 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt		Tiến độ thực hiện dự án (%)	Lý do chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng	Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án
					Khởi công (Năm)	Hoàn thành (Năm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KCH kênh đồng Mang Tỉnh	UBND thị trấn Ba Tơ	C	488	2024	2025	100	Đã báo cáo hoàn thành ngày 05/3/2025, đang chờ Phòng KT-HT huyện chấp thuận nghiệm thu	
2	Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường thị trấn Ba Tơ - đi Nước Đang, Ba Bích đến nhà ông Phạm Văn Đếch thuộc TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ	UBND thị trấn Ba Tơ	C	448	2024	2025	50	Do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài nên công trình thi công không kịp thời	